

Ministerio de Obras Públicas
Dirección General de Públicas
Avances Plan Chile Despega

19 de Octubre del 2026

Gobierno de Chile

gob.cl

TRABAJANDO PARA USTED

1. ¿QUE ES EL PLAN CHILE DESPEGA? • CARTERA PRO EMPLEO MOP 2027

241
Contratos de la Cartera

$376.949 MM
Inversión Total

23.000
Empleos Estimados

16
Regiones (Todo el País)

¿Qué es el Plan Chile Despega?

La cartera impulsará el empleo, acelerará inversiones y fortalecerá la infraestructura pública mediante obras de conservación y mejoramiento.

CHILE DESPEGA
— CON MÁS PEGA —

Objetivos del Plan

- Generar **23.000 empleos** de rápida activación en todo el país.
- **Aumentar** la inversión MOP 2027 (+9% respecto al 2026).
- **Conservar** infraestructura pública del país.

Características de la Cartera

- Obras de **conservación** de rápida ejecución.
- Proyectos **listos para licitar.**
- Ejecución durante **2027** (sin comprometer recursos años posteriores).
- Aumento de un **25% extra del volumen** anual de licitaciones MOP.

¿En que se Invierten los Recursos?

Obras Viales	138 Contratos	$265.722 MM
Obras Portuarias	36 Contratos	$39.608 MM
Obras Hidráulicas	25 Contratos	$28.570 MM
Aeropuertos	16 Contratos	$27.347 MM
Servicios Sanitarios Rurales	25 Contratos	$14.094 MM
Aguas	1 Contratos	$1.608 MM

2. MEDIDAS DE AGILIZACIÓN

LICITAR, ADJUDICAR E INICIAR OBRAS ANTES

El MOP implementó 10 medidas extraordinarias para reducir de 6 a 4 meses el plazo entre el llamado a licitación y el inicio de los trabajos en terreno.

Impacto de las Medidas

-30% En tiempos de tramitación (de 6 a 4 meses)

- Llamado a Licitación
- Recepción de Ofertas
- Evaluación y Adjudicación
- Entrega de Terreno
- Inicio de Obras

6 meses (proceso habitual)

4 meses (con medidas MOP)

10 MEDIDAS DE AGILIZACIÓN


1. Plazo máximo de aprobación de licitación (5 días).
2. Plazo mínimo de publicación a recepción.
3. Evaluadores previamente designados.
4. Simplificación documental para ofertas.
5. Evaluación técnica y económica en un solo acto.
6. Plazo máximo de evaluación de ofertas (5 días).
7. Plazo máximo de adjudicación (5 días).
8. Revisión prioritaria de garantías (5 días).
9. Plazo máximo de entrega de terreno. (5 días).
10. Seguimiento permanente DGOP.

3. AVANCE DEL PLAN CHILE DESPEGA

AL 16 DE OCTUBRE DE 2026

148 / 241
Contratos publicados

Avance del Plan



$214.880 MM
Inversión en publicación

12.800
Empleos asociados

Hitos Recientes

- En **3 semanas** se enviaron a publicación **148 licitaciones.**
- Equivalen a cerca del **15% de todas las licitaciones** que publica normalmente el MOP en un año.
- Ya existen contratos publicados en **todas las regiones del país.**
- Comenzaron las **aperturas técnicas y económicas.**

Plan Acelerado

- **El plan va adelantado**: al 16 de octubre estaba previsto publicar 136 contratos y se enviaron 148.
- La totalidad de la cartera será publicada durante **octubre.**

Próximos Hitos

Octubre 2026	Oct – Nov 2026	Noviembre 2026	Diciembre 2026	2027
241 contratos publicados	Recepción y apertura de ofertas	Evaluación y adjudicación	Inicio de contratos	Ejecución de obras y generación de empleos

Detalle por Región

Región	Contratos	Publicaciones	Avance
Arica	10	5	50%
Tarapacá	7	5	71%
Antofagasta	4	2	50%
Atacama	5	4	80%
Coquimbo	15	9	60%
Valparaíso	13	6	46%
Metropolitana	12	8	67%
O'Higgins	12	7	58%
Maule	27	27	100%
Ñuble	12	5	42%
Biobío	28	18	64%
La Araucanía	38	25	66%
Los Ríos	13	6	46%
Los Lagos	25	10	40%
Aysén	8	5	63%
Magallanes	12	6	50%
Total	**241**	**148**	**61%**

TRABAJANDO PARA USTED

Ministerio de Obras Públicas

Gobierno de Chile

gob.cl

TRABAJANDO PARA USTED